

## Inspectie & Gebreken

Condiëtmeting is op basis van Belang, Intensiteit en Omvang + er is een Conditie Na het uitvoeren van de werkzaamheden.

Onderdeel	Vorige conditie	Huidige conditie	Belang	Intensiteit	Omvang	Conditie na	Opmerking	Actie + jaar
80.31 Liftcabine								
Cabineframe, vang incl. slossen		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2027 Revisie 2027
Cabinetoegang		2	Gering	Laag	70%>	2	Diverse krassen op de RVS deuren.	Vervangen 2027 Revisie 2021
Lichtlijst		3	Gering	Gemiddeld	70%>	1		Vervangen 2021
Cabine interieur		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2027
80.32 Constructies in de schacht								
Leiders		2	Gering	Laag	70%>	2		Revisie 2047
Buffers		3	Gering	Gemiddeld	70%>	1		Vervangen 2021
80.33.2 Hydraulisch								
Aggregaat en stuurblok		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2035 Revisie 2035
Hydraulische olie en filters		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2035
Leidingbreukventiel / plunjer		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2047 Revisie 2021
80.34 Besturing, Regeling, Signalering								
Besturing		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2027 Revisie 2027
Regeling		3	Gering	Gemiddeld	70%>	2	Ster driehoek aanloop.	Vervangen 2019
Cabine- en etagedrukknoppanelen		2	Gering	Laag	70%>	1	Etage nummer slecht leesbaar.	Vervangen 2027
Cabine- en etage signalering panelen		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2027
Schachtinformatie		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2027
80.35 Schachttoegangen								
Schachttoegangen		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2043 Revisie 2021
Muurkopomkleiding		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2043
80.90 Overige								
Electrische installaties		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2027
Keuringsopmerkingen		3	Gering	Gemiddeld	70%>	1	Ventilatie schachtkop schoonmaken.	Aanbrengen 0
Reinigen schacht		2	Gering	Laag	70%>	1		Revisie 2021

## Prognose 0-10 jaar

Genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Jaren		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Totalen</b>			1.600		8.550						28.250
<b>80.31 Liftcabine</b>											
Cabineframe, vang incl. sloffen	Vervangen										
	Revisie										920
Cabinetoegang	Vervangen										8.000
	Revisie				2.800						
Lichtlijst	Vervangen				2.500						
Cabine interieur	Vervangen										5.000
<b>80.32 Constructies in de schacht</b>											
Leiders	Revisie										
Buffers	Vervangen				350						
<b>80.33.2 Hydraulisch</b>											
Aggregaat en stuurblok	Vervangen										
	Revisie										
Hydraulische olie en filters	Vervangen										
Leidingbreukventiel / plunjer	Vervangen										
	Revisie				1.700						
<b>80.34 Besturing, Regeling, Signalering</b>											
Besturing	Vervangen										7.680
	Revisie										
Regeling	Vervangen		1.600								1.600
Cabine- en etagedrukknoptableaus	Vervangen										750
Cabine- en etage signalering tableaus	Vervangen										700
Schachtinformatie	Vervangen										750
<b>80.35 Schachttoegangen</b>											
Schachttoegangen	Vervangen										
	Revisie				1.000						
Muurkopomkleding	Vervangen										
<b>80.90 Overige</b>											
Electrische installaties	Vervangen										1.950
Keuringsopmerkingen	Aanbrengen										
Reinigen schacht	Revisie				200						

Prognose berekend op 08-Oct-18

## Prognose 10-20 jaar

Genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Jaren	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
<b>Totalen</b>				1.000				17.450		850
<b>80.31 Liftcabine</b>										
Cabineframe, vang incl. stoffen	Vervangen									
	Revisie									
Cabinetoegang	Vervangen									
	Revisie							2.800		
Lichtlijst	Vervangen							2.500		
Cabine interieur	Vervangen									
<b>80.32 Constructies in de schacht</b>										
Leiders	Revisie									
Buffers	Vervangen							350		
<b>80.33.2 Hydraulisch</b>										
Aggregaat en stuurblok	Vervangen							7.200		
	Revisie									
Hydraulische olie en filters	Vervangen							2.900		
Leidingbreukventiel / plunjier	Vervangen									
	Revisie							1.700		
<b>80.34 Besturing, Regeling, Signalering</b>										
Besturing	Vervangen									
	Revisie									850
Regeling	Vervangen									
Cabine- en etagedrukknoppanelen	Vervangen									
Cabine- en etage signalering panelen	Vervangen									
Schachtinformatie	Vervangen									
<b>80.35 Schachttoegangen</b>										
Schachttoegangen	Vervangen									
	Revisie				1.000					
Muurkopomkleeding	Vervangen									
<b>80.90 Overige</b>										
Electrische installaties	Vervangen									
Keuringsopmerkingen	Aanbrengen									
Reinigen schacht	Revisie									

Prognose berekend op 08-Oct-18

## Prognose 20-30 jaar

Genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Jaren		2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
<b>Totalen</b>							10.700				
<b>80.31 Liftcabine</b>											
Cabineframe, vang incl. stoffen	Vervangen										
	Revisie										2.300
Cabinetoegang	Vervangen										8.900
	Revisie						2.800				
Lichtlijst	Vervangen										2.500
Cabine interieur	Vervangen										5.000
<b>80.32 Constructies in de schacht</b>											
Leiders	Revisie										1.300
Buffers	Vervangen										350
<b>80.33.2 Hydraulisch</b>											
Aggregaat en stuurblok	Vervangen										
	Revisie										
Hydraulische olie en filters	Vervangen										
Leidingbreukventiel / plunjer	Vervangen										9.500
	Revisie										
<b>80.34 Besturing, Regeling, Signalering</b>											
Besturing	Vervangen										7.680
	Revisie										
Regeling	Vervangen										1.600
Cabine- en etagedrukknoppanelen	Vervangen										750
Cabine- en etage signalering panelen	Vervangen										700
Schachtinformatie	Vervangen										750
<b>80.35 Schachttoegangen</b>											
Schachttoegangen	Vervangen						6.700				
	Revisie										
Muurkopomkleiding	Vervangen						1.000				
<b>80.90 Overige</b>											
Electrische installaties	Vervangen										1.950
Keuringsopmerkingen	Aanbrengen										
Reinigen schacht	Revisie						200				

Prognose berekend op 08-Oct-18